

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Ngày 25/5/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban QLDA Công trình giao thông Bình Định; Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực thi công các gói thầu của dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, trong đó tập trung hoàn thành sớm các công trình cầu, cống thoát nước, cống chui dân sinh trên tuyến, khẩn trương tổ chức triển khai thi công cầu Hà Thanh 1, cầu Bà Di 2 và cầu 15; đồng thời có biện pháp xử lý các đơn vị chậm trễ, không đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ theo đúng quy định hiện hành, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương giải phóng mặt bằng khu vực phía Nam cầu Hà Thanh 1 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương di dời các công trình hạ tầng trên đoạn Km0+00 – Km5+540, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).

2. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân đến bến xe liên tỉnh): Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; chỉ đạo thi công hoàn thiện nút giao thông ngã 5 Long Vân để tạo mỹ quan đô thị; yêu cầu nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn giao thông và môi trường. Đối với 4 hộ dân còn lại tại khu vực nút Long Vân (hướng nhánh đi Gò Tù), giao UBND thành phố Quy Nhơn tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng đường vào khu Gò Tù.

3. Đối với dự án Mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn Ngô Mây đến Ngô Gia Tự): Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị để thi công công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

4. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành xây dựng công trình trong tháng 6/2016, để phục vụ các hội nghị khoa học Quốc tế theo kế hoạch của UBND tỉnh. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng trên tuyến, trường

hợp có vướng mắc, phát sinh, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

5. Đối với dự án thay thế cáp dự ứng lực cầu Thị Nại: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công hoàn thành trong tháng 6/2016 để phục vụ nhu cầu vận tải siêu trường, siêu trọng của các dự án thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính xem xét về việc thanh toán kinh phí mua cáp dự ứng lực của nhà thầu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Đối với dự án Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tập trung hoàn thành dự án, bàn giao quản lý, sử dụng theo đúng quy định trong tháng 6/2016.

7. Đối với các dự án cầu Hoa Lư, Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1), Mở rộng đường ĐT.639 (đoạn ngã ba Cát Tiến đến chùa Linh Phong): Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

8. Đối với dự án cầu, đường dân sinh (LRAMP): Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 6 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để kịp thời triển khai khi có chủ trương; khẩn trương đề xuất danh mục theo thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình phù hợp với nguồn vốn phân bổ (*trong đó ưu tiên xây dựng các tuyến đường tỉnh*), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

9. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh, ĐT.639B (đoạn Km130+00 – Km137+580): Sở Giao thông khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, để sớm khởi công cầu Canh Vinh, cầu Nhị Hà để phục vụ dự án khu phức hợp BECAMEX Bình Định theo kế hoạch tiến độ đề ra.

10. Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế kéo dài: Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn thành trong tháng 7/2016.

11. Đối với dự án cầu Thiện Chánh và Tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn – An Lão): Sở Giao thông vận tải triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TC, KH&ĐT, GTVT;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TP. QN;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K19 (M.15b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Nhuận**